

Modelo de Reunião pré-executiva para pisos e pavimentos de concreto

Obra: _____

Município/Cidade: _____

Responsável do projeto: _____

Piso de concreto com: Fibra sintética Fibra de aço Tela dupla Tela simples Protendido

Capreamento de laje com: Fibra sintética Fibra de aço Tela dupla Tela simples

Planejamento construtivo da obra:

Responsável geral: _____

Telefone e e-mail: _____ / _____

Preparação do subleito e sub-base:

Responsável: _____

A compactação já foi concluída?

Sim Não, ação _____

Cota de sub-base foi confirmada por topografia conforme projeto?

Sim Não, ação _____

Preparações específicas solicitadas pelo projeto foram concluídas?

Sim Não, ação _____

- Apresentar os relatórios de compactação e outros ensaios.
- Outros pontos relevantes sobre o preparo (ex. Isolamento térmico está instalado e travado?)

Equipamentos, documentações e insumos do executor:

Responsável: _____

Os equipamentos e colaboradores estão dimensionados corretamente conforme o tipo de execução?

Sim Não, ação _____

Equipamentos de segurança das máquinas e EPIs atendem as exigências da obra?

Sim Não, ação _____

Os insumos de responsabilidade do executor já estão comprados/contratados? Já estão na obra?

Sim Não, ação _____

As documentações da empresa e dos colaboradores já estão validadas?

Sim Não, ação _____

- Relacionar os equipamentos de execução do piso que estarão disponíveis na obra.

Condições e status de obra

Responsável: _____

A área está liberada para executar imediatamente ou no prazo estipulado?

Sim Não, ação _____

Os insumos de responsabilidade do contratante já estão comprados/contratados? Já estão na obra?

Sim Não, ação _____

As condições básicas estão confirmadas? (fechamento, eletricidade, iluminação, água, acessos, condução de calhas etc.)

Sim Não, ação _____

Foi definido local para limpeza da bica do caminhão betoneira, lavagem da bomba e descarte do resto de concreto?

Sim Não, ação _____

Foi disponibilizado local seguro no canteiro para almoxarifado dos materiais e ferramentas do executor?

Sim Não, ação _____

Foi disponibilizado local seguro para guardar as máquinas do executor?

Sim Não, ação _____

No caso de capeamento de lajes: Área está liberada conforme exigências de segurança do trabalho (instalação de guarda corpos, escadas etc.; O local está seguro?

Sim Não, ação _____

Instalações em obra

Responsável: _____

As instalações hidráulicas e outras interferências do piso estão locadas / instaladas? (caixas, tampas, grelhas, canaletas, cantoneiras, niveladoras de docas etc.)

Sim Não, ação _____

Concreto e bomba

Responsável: _____

Relacionar os contatos de comunicação entre concreteira, construtor e obra:

Quem será o responsável pela programação diária de volume?

Nome / Fone: _____

Quem será o responsável por liberar o concreto e complemento durante a execução?

Nome / Fone: _____

Quem é responsável pela adição dos aditivos e fibras?

Nome / Fone: _____

Foram verificados os acessos e espaços para os caminhões betoneira e montagem de bomba?

Sim Não, ação _____

Para a bomba de concreto há funcionários suficientes para operação plena do equipamento?

Sim Não, ação _____

Foi verificado o traço de concreto em laboratório?

Sim Não, ação _____

A carta traço do concreto e os demais documentos necessários foram enviados ao projetista para avaliação?

Sim Não, ação _____

O projetista realizou a verificação teórica do traço de concreto e está aprovado para aplicação em placa teste?

Sim Não, ação _____

O projetista foi contratado para acompanhamento da execução da placa teste e durante a execução do piso no geral?

Sim Não

Os aditivos e fibras já estão na concreteira?

Sim Não, ação _____

A definição de água retida informada na nota e slump de partida da usina estão ok?

Sim Não, ação _____

Definir data, horário e volume de fornecimento da placa teste:

- Confirmar carta traço definitiva (previamente definida e verificada pelo projetista)

Controle Tecnológico

Responsável: _____

O responsável pelo controle tecnológico tem conhecimento e informações sobre os ensaios a serem realizados durante a execução do piso? (memorial descritivo do projeto)

Sim Não, ação _____

Equipamentos e colaboradores necessários para o trabalho (carrinho de mão, cones, quantidade e tipo de formas etc.), estão locados/reservados para a obra?

Sim Não, ação _____

Slump determinado para lançamento (definido pelo projeto/executor):

Slump de projeto _____ Meta de lançamento _____

Estabelecimento dos limites mínimos e máximos de recebimento (aceitação ou rejeição), como slump, adição de água, incorporação de ar etc.:

Limite mínimo aceitável _____ Limite máximo aceitável _____

Definição de local de descarte:

Local: _____

Controle de planimetria/rugosidade/refletância

Responsável: _____

Está definido para esta obra a necessidade de controle de planicidade e nivelamento?

Não Sim, então quais os limites estabelecidos em projeto/contrato?

Índice de Planicidade (FF) _____ Índice de Nivelamento (FL) _____

Está definido para esta obra a necessidade de índices de rugosidade ou refletância?

Não Sim, então quais os limites estabelecidos em projeto/contrato?

Índice de Rugosidade (IRI) _____

Índice de Refletância (R) _____

Quem é o responsável por programar e liberar o trabalho das medições?

Nome / Fone: _____

Acompanhamento da cura do piso

Responsável: _____

Quantos dias de cura úmida ou reaplicação de cura química?

Avaliação da placa teste e liberação da continuidade da execução

Responsável: _____

Quais os critérios para avaliação e liberação?

- Caso seja reprovada a execução da placa teste, haverá nova reunião para alinhamento? Quando será executada a nova placa teste? Quais ações foram tomadas e quem são os responsáveis pelas ações?

Tratamento do piso e das juntas

Responsável: _____

Quantos dias para aplicação do tratamento (endurecedor, pintura etc.):

Quantos dias para o selamento de juntas:

Liberação do piso para uso (final)

Responsável pela avaliação final: _____

- Recebimento e encaminhamento dos ensaios do concreto e planimetria para o projetista para avaliação.
- Confirmar com o projeto se todos os critérios foram atendidos.

